

جدول في تقدم إنجاز المشاريع البلدية لسنة 2019-2020 - 2021

الملاحظات	الكلفة أ.د.	سنة الإنجاز	المشروع
- تمت عملية التزود بمبلغ 367.010.000 - عرض تقرير تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بمبلغ 139.800.000 - بصدد تسجيل ملف الصفقة من طرف شركة " سوجيماك " بمبلغ 27.285.000 - تمت عملية التزويد بمبلغ 65.255.121	620	2019	- إقتناء معدات نظافة • قسط 1 : شاحنة ضاغطة • قسط 2 : شاحنة خفيفة • قسط 3 : اسطوانة ضغط • قسط 4 : حاويات فضلات
- فيما يتعلق بتعبيد حي القطاعية 1 و 2 : عرض تقرير تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية و تم إرجاء الموافقة إلى حين مدهم بقرار الموافقة المبدئية من طرف مصالح صندوق القروض على تمويل المشروع بمبلغ 1.070.400 . - تهيئة قاعة الاجتماعات : تم نشر إعلان طلب العروض عبر منظومة (tunebs) لإنجاز الأشغال و حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 2021/11/30	1050	2020	- تعبيد الطرقات (حي القطاعية 1 و 2) - تهيئة قاعة الاجتماعات بقصر البلدية
- 279.600 د لإقتناء معدات نظافة - 100 أ.د لإحداث المناطق الخضراء - 100 أ.د لمواصلة تهيئة قاعة الاجتماعات - 120.400 د إزالتها لمشروع التعبيد	600	2021	- إقتناء معدات نظافة - إحداث المناطق الخضراء - قسط ثاني لتهيئة قصر البلدية - تكملة لمشروع تعبيد حي القطاعية 1 و 2