

المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 (البيداسي الأول)										الولاية : توزر	
صفحة										البلدية : نفطة	
.../...											
مجموع ما تم صرفه لغاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 30-06-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الأذن لسرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 30-06-2020 (5)	رؤية صرف الاعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثنائي للسنى 2021 planning des dépenses prévu dans le PAI 2021			الكلفة المحببة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجلية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets		
			المبلغ المتبقي المبرج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)-(4)	المبلغ المبرج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)						
0,000	0,000	0,000	0,000	179,600	179,600	179,600	179,600		المشاريع الجديدة لسنة 2021	1	
0,000	0,000	0,000	0,000	179,600	179,600	179,600	179,600		مشاريع ذات صبغة محلية	1	
0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2021	مواصلة تهيئة قصير الدارة		
0,000	0,000	0,000	0,000	279,600	279,600	279,600	279,600	2021	إنشاء معدات النظافة و الطرقات		
0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2021	تهيئة المناطق الخضراء و الفضاءات العمومية		
0,000	0,000	0,000	0,000	1,137,410	1,749,090	3,473,900	3,060,460		مشاريع متواصلة في إطار الإيجاز من السنوات الثمانية	ب-1	
0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	1,170,400	1,170,400		مشاريع سنة 2020 متواصلة في إطار الإيجاز		
0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	1,170,400	1,170,400		مشاريع ذات صبغة محلية		
0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000	100,000	2020	تهيئة قصير البلدية		
0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	1,070,400	1,070,400	2020	تعميد طرقات منطقة غرة جران و العيون		
432,966	0,000	187,034	0,000	187,034	432,966	620,000	620,000		مشاريع سنة 2019 متواصلة في إطار الإيجاز	ب-1	
432,966	0,000	187,034	0,000	187,034	432,966	620,000	620,000	2019	إنشاء معدات نظافة		
44,300	0,000	108,700	17,000	108,700	44,300	170,000	170,000		مشاريع سنة 2018 متواصلة في إطار الإيجاز	ب-2	
44,300	0,000	108,700	17,000	108,700	44,300	170,000	170,000		مشاريع ذات صبغة محلية	1	
44,300	0,000	108,700	17,000	108,700	44,300	170,000	170,000	2018	ترصيف بعض الطرقات و الأرصفة		
1,271,824	0,000	241,676	0,000	241,676	1,271,824	1,513,500	1,100,000		مشاريع سنة 2016 وما قبل متواصلة في إطار الإيجاز	ب-3	
1,271,824	0,000	241,676	0,000	241,676	1,271,824	1,513,500	1,100,000		مشاريع ذات صبغة محلية	1	
1,271,824	0,000	241,676	0,000	241,676	1,271,824	1,513,500	1,100,000	2016	تهيئة الطريق السياحية للكرتيش		
1,749,090	0,000	537,410	587,400	1,617,010	1,749,090	3,953,500	3,540,000		الاجمعي		

12 جويلية 2021

التاريخ :

بمقام البلدية

محمد الأسعد



هام: يرسل هذا الكشف قبل مولي فيفري 2019 مصحوبا بمذكرة تسميرية موزجة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

الفايض البلدي

