



عدد (1831).....

إعلان للعموم

وبعد، في إطار الإعداد لإنطلاق مشروع تهذيب حيّ "بني علي" بنقطة. فقد تمت الموافقة على تمويل مشروع شطف مياه النزرّ بالحي المذكور من طرف مصالح وزارة التجهيز والإسكان - وكالة التهذيب والتجديد العمراني بمبلغ جملي قدره 1 240 أ.د. إضافة الى تمويل عملية التهيئة والتهذيب والمقدرة بمبلغ 2 700 أ.د. كما أن إجراءات إعلان طلب العروض الخاصة بالمشروع مبرمجة لشهر سبتمبر 2022.

يعتبر هذا الإعلان بشرى لأهالي نفطة عموما وأبناء حيّ "بني علي" خصوصا لحل الإشكال الخاص بالتمويل بعد طول إنتظار ومتابعة من المصالح الجهوية والمحلية على مدى 5 سنوات.

والسلام./.

رئيس البلدية

محمد الأسعد



A. PREMIERE GENERATION DU PROGRAMME DE REHABILITATION ET D'INTEGRATION DES QUARTIERS D'HABITATION:

I. Avancement du programme demandes diverses et difficultés rencontrées :

Plusieurs points ont été soulevés lors du Comité de pilotage du PRIQH dont principalement l'état d'avancement des différentes composantes du programme situation financière et, l'avancement physique des projets (joint en annexe 1 du présent PV), les projets en arrêt et ceux qui connaissent des difficultés entravant la mise en œuvre du programme.

Il a été convenu ce qui suit :

Objet	Situation	Décisions
Avenant N°05 relatif au contrat de financement entre la BEI et la République Tunisienne, portant sur la prolongation de la dernière date de versement des fonds.	La signature du dernier avenant en date du 15 avril 2022	Les délais sont les suivants : - la prolongation des délais de versement des fonds jusqu'à la date du 29 septembre 2022 au lieu de 21 Mai 2021 ; - de la date de communication du rapport d'achèvement des travaux jusqu'à fin Décembre 2023; - De la date d'achèvement des travaux jusqu'au 31 Décembre 2022. - L'ARRU a été autorisée à utiliser les fonds de l'Etat en attendant le versement du montant de l'avenant de la BEI.
Projet de réhabilitation du quartier Beni Ali à Nafta Gouvernorat de Tozeur Coût Total du projet: 2700 mdt	Retard dans la réalisation de l'étude menée par le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime dû au problème de la remontée de la nappe ce qui a engendré un dépassement des dates limites des conventions de financement et la nécessité de mobilisation de fonds supplémentaires de (1240mdt) non budgétisés, initialement.	Le Comité de Pilotage a autorisé l'ARRU à financer les fonds supplémentaires (1240 mdt) sur les fonds des intérêts de placement. Notons que les intérêts de placement sont arrêtés à 10 Millions de dinars en date du 04 juillet 2022. L'ARRU a été invitée à présenter un état actualisé sur les montants des intérêts de placement dans chaque réunion.
Projets en arrêt (voir annexe 2)	4 Projets en arrêt à cause de l'intervention des concessionnaires	Il a été décidé d'envoyer des correspondances aux concessionnaires afin d'accélérer leurs interventions pour que l'ARRU puisse achever ses projets dans les meilleurs délais.

Président Directeur Général

M. H. H. H. H.